

Project Queen Sofia in de regio Outjo, zie ook de fotorapportage

Er zijn in 2 jaar tijd vele besprekingen geweest met alle betrokken partijen, ook met het Namibisch Ministerie van Onderwijs, voor het bouwen van een nieuw groot hostel op het schoolterrein in Queen Sofia.

Dit **hostelproject** bestaat uit 3 gebouwen:

- *meisjeshostel

- *jongenshostel

- * keuken met eetzaal die tevens dienst kan doen als multifunctionele ruimte.

Met bouwbedrijf Nexus uit Outjo, die de uitvoering van dit project op zich neemt, hebben wij veelvuldig besprekingen gehad over de tekeningen en de offerte voor het te bouwen hostel met keuken/eetzaal.

Omdat het een kostbaar project is ter waarde van ongeveer Euro 430.000 heeft Connected--to Namibia het hostelproject in 3 fases verdeeld, namelijk:

1e fase: het bouwen van het meisjeshostel

2e fase: het bouwen van het jongenshostel

3e fase: het bouwen van de keuken met eetzaal

Tijdens de laatste vergadering met het Ministerie van Gezondheidszaken (Min. of Health) in februari 2018 heeft dat Ministerie aangegeven dat de overdracht aan de regering van het meisjeshostel alleen kan plaatsvinden als ook de keuken met eetzaal aanwezig is. Dit heeft CTN doen besluiten om fase 1 en 3 zoveel mogelijk tegelijkertijd te laten bouwen en ook de fondsenwerving in die volgorde te doen.

De fondsenwerving en het opzetten van acties voor fase 1 en 3 zijn zeer voorspoedig Verlopen. In april 2018 heeft CTN de aannemer opdracht gegeven met de bouw van fase 1: het hostel voor de meisjes.

Voor de keuken met eetzaal is in augustus groen licht aan Nexus gegeven.

Zodoende is fase 1 en 3 eind september 2018 vrijwel geheel gerealiseerd. De aannemer heeft in dit verband puik werk afgeleverd.

Omdat de aannemer Nexus die fase 1 en 3 heeft afgerond ook fase 2 in één bouwproject wilde afwikkelen is Nexus op eigen risico gestart met de bouw van fase 2.

CTN had op dat moment nog onvoldoende middelen beschikbaar voor fase 2.

Het is CTN uiteindelijk gelukt om vóór het einde van het jaar 2018 de benodigde gelden voor fase 2 te verwerven.

Dit grote project is dan ook in 2018 financieel en bouwtechnisch helemaal afgerond en 15 november opgeleverd door Nexus aan Connected to Namibia. Nexus heeft zich gehouden aan de offerte die in november 2017 is opgesteld.

In November j.l. heeft CTN nog enkele verbeteringen laten aanbrengen zoals het betegelen van de vloer van de eetzaal, roosters voor de ramen van de keuken en voor de onderkant van de wasbakken buiten om de afvoerpijpen te beschermen, stevige kledinghaken in de doucheruimte, waspalen voor buiten en wandschilderingen in het hostel.

Omdat het "Memorandum of Understanding" door CTN en de Namibische Regering gezamenlijk is ondertekend, is het nu aan de Namibische Regering om aan de inrichting van de hostels en de keuken/eetzaal invulling te geven.

Wij verwachten dat de gebouwen in 2019 officieel zullen worden overgedragen aan het Namibische Ministerie van Onderwijs.

Er is door aannemer Nexus een nieuw, natuurlijk, **waterzuiveringsstelsel** geïntroduceerd tijdens de bouw van het hostel. Dit nieuwe drainagesysteem zuivert het afvalwater op een natuurlijke manier. Het water wordt gefilterd doordat het afvalwater door 3 systemen van opvangbakken gaat.

Als het water door het laatste afvalbaksysteem gaat is het water te gebruiken voor het besproeien van de nieuw op te zetten schooltuin.

Het systeem kan ook tevens worden gebruikt als drinkwater voor de kippen die dan op hun beurt weer dienen als extra voedingsbron voor de schoolkinderen.

Mogelijk wordt dit project kippenproject in een later stadium opgepakt.

Het drainage stelsel is omheind zodat het een veilige plek is waar niemand zonder meer toegang heeft.

De **omheining** van het schoolterrein was in zeer slechte staat. Het vee kon gemakkelijk op het terrein komen waardoor het schoolterrein werd bevuild en de planten werden opgegeten. Het maken van een nieuwe afrastering is prioriteit nummer 1 geworden.

In november 2017 is een plaatselijke ondernemer samen met mensen uit de gemeenschap gestart met het vervangen van de oude omheining.

Vóór de Namibische grote schoolvakantie, eind november 2017, zijn er nieuwe ijzeren palen geplaatst en is de afrastering vernieuwd.

De toegangspoorten en de wildroosters zijn in december 2018 geplaatst.

De goede delen van de oorspronkelijke afrastering zijn gebruikt om de geplande school tuin te omheinen.

Op deze wijze is het terrein veiliger geworden voor iedereen die bij de school en het hostel is betrokken.

Met dank aan alle Fondsen en Stichtingen die het mogelijk hebben gemaakt om het hostelproject in Queen Sofia tot een succes te maken:

- * Colour4Kids
- * De Johanna-Grote Stichting
- * Dirk Bos Fonds
- * dr. Hofstee Stichting
- * Imelda- Nolet Stichting
- * Maarten Coolen Stichting
- * Maria Stroot Fonds
- * Mia Keulaerds Fonds
- * Marthe van Rijswijck Foundation
- * Pater Pio Stichting
- * Protestantse Gemeente Nuenen
- * Stichting Dusseldorp Kinderfonds
- * Stichting Jeugdigen
- * Stichting Jong
- * Trifid Trust
- * Weeshuis der Doopsgezinden
- * Wereldhuis Eindhoven
- * Wilde Ganzen
- * Willem Meindert de Hoop Stichting